



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROFESIONAL
MENOR CUANTIA
MCO-GADPRCAR-2025-00001

CONTRATO: "MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA"

LUGAR: PARROQUIA CAPITÁN AUGUSTO RIVADENEIRA.

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA.

CONTRATISTA: SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA CON RUC: 2200181028001

En la parroquia Capitán Augusto Rivadeneira a los 26 días del mes de Agosto del 2025, comparece por una parte, la comisión de recepción asignada por el **Sra. Lary Yumbo - Vocal del GAPR CAP. AUGUSTO RIVADENEIRA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**, por otra parte el Sr. SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA CON RUC: 2200181028001, en calidad de **CONTRATISTA-PROVEEDOR** con el fin de cumplir a lo que señala el Art. 321 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública, con la finalidad de constatar y liquidar la contratación cuyo objeto es la "**MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA**", con el Código **MCO-GADPRCAR-2025-00001** y proceder a realizar la Acta de Entrega de Recepción Única Definitiva, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Que, Mediante ACTA DE INICIO DE OBRA N°03, con fecha 28 de julio del 2025, suscrito por la Administradora del Contrato Sra. Lary Yumbo Vocal del GADPRCAR y el Sr. SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA CON RUC: 2200181028001, en calidad de **CONTRATISTA-PROVEEDOR** para la contratación de la "**MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA**", con el Código de **MCO-GADPRCAR-2025-00001**.

Que, mediante **Oficio: S/N**, con fecha 19 de agosto del 2025 el contratista **solicita** a quien corresponda se realice la Acta de Entrega Recepción del OBJETO DE CONTRATACION: "**MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA**", y la liquidación con el pago correspondiente ya que los bienes han sido entregados en su totalidad a entera satisfacción.

2.- REVISIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDO:

Para efectos de la recepción los comparecientes en conocimiento de toda documentación contractual, proceden a revisar y liquidar íntegramente el Proceso **MCO-GADPRCAR-2025-00001** objeto de contratación "**MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA**", para constatar el fiel cumplimiento de la Compra por Ínfima Cuantía.

3.- OBSERVACIONES DE LOS TRABAJOS:

Se liquida de acuerdo a la entrega (GADPR CAP. AUGUSTO RIVADENEIRA).

4.- TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

A continuación, se detalla la descripción de los bienes del presente proceso.

ITEM	CPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		OBRAS PRELIMINARES				
2	547300011	Limpieza de fachadas	m ²	600,00	1,05	630,00
3		PINTURA PAREDES Y CIELO RASO				
4	547300011	Pintura exterior paredes	m ²	1.777,51	8,43	14.984,41
5	547300011	Pintura interior paredes	m ²	1.777,51	8,44	15.002,18
6		MISCELANEOS				
7	547300011	Transporte fluvial de materiales incluido carga y descarga	kg	1.200,00	0,23	276,00
8	547300011	Acarreo manual	kg	1.200,00	0,16	192,00
SUBTOTAL						\$ 31.084,59
IVA 15%						\$4.662,69
TOTAL						\$35.747,28

Son: **31.084,59** (Treinta y un mil ochenta y cuatro dólares con 59/100) sin incluir IVA

5.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA SIN INCLUIR IVA:

MONTO CONTRATADO	31.084,59	100%
MONTO EJECUTADO	31.084,59	100%

MONTO CONTRATADO	31.084,590
ANTICIPO 50%	15.542,295
MULTAS	0.00
TOTAL, A RECIBIR FAVOR CONTRATISTA	15.542,295

6.- OBSERVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

No tiene Multas

7.- PLAZO

El plazo para la entrega de los repuestos contratados a entera satisfacción de la contratante es de (75 días), contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra.

8.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio del presente contrato, que el CONTRATANTE deberá pagar al CONTRATISTA es de USD \$ 31.084,590 (Treinta y un mil ochenta y cuatro dólares con 59/100) dólares de los estados Unidos de América, sin IVA.



9.- GARANTÍAS.

Garantía Técnica. - El contratista-Proveedor Sr. SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA, certifica y garantiza la calidad de los bienes comercializados por su empresa, son nuevos y de buena calidad y tiene el aval de los fabricantes.

Esta garantía rige por el lapso de 6 meses, a partir del acta entrega del servicio a entera satisfacción del GADPRCAR, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación

10.- LIQUIDACIÓN DEL PLAZO.

FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA	28 de julio de 2025
PLAZO CONTRACTUAL	75 días
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	11 de octubre de 2025
FECHA DE RECEPCION DE OFICIO	19 de agosto de 2025
FECHA DE ENTREGA RECEPCION	26 de agosto de 2025
NUMERO DE DIAS DE MORA	Ninguna
NUMERO DE DIAS EMPLEADOS	23 días
NUMERO DE DIAS A FAVOR CONTRATISTA	52 días

11.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo constante en la presente Acta, es de exclusiva responsabilidad del Proveedor, aceptar cualquier deficiencia o mala calidad de los productos, en virtud de ello se procede a revisar, mismo que han sido materia de revisión, y por no haberse presentado reclamos hasta el día de hoy, por parte de terceros en relación con el contrato.

Para constancia y fe con lo expresado, se suscribe la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en unidad de acto en un original firmado electrónicamente formato PDF con fecha 26 de agosto 2025.

Sra. Lary Yumbo
**VOCAL DEL GAPR CAP. AUGUSTO
RIVADENEIRA
ADMINISTRADOR**

Sr. Santiago Alexey Guazha García
CONTRATISTA-PROVEEDOR