



Oficio N°. - 01-LY-PINTFG-ADMCONT-25
Chiro Isla, 26 de agosto del 2025

Sr.

Augusto Jipa Salazar

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

Presente. -

De mis consideraciones:

En atención a Oficio N° s/n, de fecha 19 de agosto de 2025, suscrito por el Sr. SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA, en donde solicita la Recepción de la Planilla No. 1 del Proceso MENOR CUANTIA MCO-GADPRCAR-2025-00001, quiero indicarle, que se ha procedido a revisar la Planilla de Avance de obra N° 01 del Proyecto "**PROYECTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA**", sin existir observaciones a la misma, por lo que se recomienda continuar con el trámite de pago de la misma.

Para los trámites pertinentes.

Atentamente,

Sra. Lary Yumbo

ADMINSTRADOR DE CONTRATO



INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PERIODO: DEL 28 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025

PROYECTO: "MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA"

BENEFICIARIO EJECUTOR: GOBIERNO AUTOMONO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. CONTRATO DE SERVICIO: MENOR CUANTIA MCO-GADPRCAR-2025-00001

DATOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR

CONTRATISTA: SANTIAGO ALEXEY GUAZHA GARCIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 de julio de 2025

VALOR DEL CONTRATO: \$ 31.084,59; MAS EL 15% DE IVA

PLAZO CONTRACTUAL: 75 DIAS

FECHA DE INICIO: 28 de julio de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de octubre de 2025

MONTO DE ANTICIPO: \$ 15.542,30

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA"

Una vez que se ha revisado la Planilla N° 01 de avance de obra y liquidación y todos sus anexos, se identifica la ejecución de los siguientes rubros:

RUBROS EJECUTADOS:

<u>No.</u>	<u>Rubro / Descripción</u>
	OBRAS PRELIMINARES
R1	Limpieza de fachadas
	PINTURA PAREDES Y CIELO RASO
R2	Pintura exterior paredes
R3	Pintura interior paredes
	MISCELANEOS
R4	Transporte fluvial de materiales incluido carga y descarga
R5	Acarreo manual

Los rubros ejecutados, una vez cuantificados y valorados nos dan los siguientes valores totales de la planilla:



LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

DETALLE	VALOR	PORCENTAJE
VALOR DEL CONTRATO	31.084,59	
VALOR ENTREGADO DE ANTICIPO	15.542,30	50,00%
VALOR DE PLANILLA N° 1	31.084,59	100.00%
VALOR AMORTISADO DEL ANTICIPO	31.084,59	50.00%
VALOR A RECIBIR PLANILLA N°01	15.542,30	50,00%

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato	22 de julio de 2025
Fecha de entrega del anticipo	28 de julio de 2025
Plazo contractual	75 días
Fecha de notificación del anticipo	28 de julio de 2025
Fecha de presentación Planilla N° 01	19 de agosto de 2025
Fecha de terminación contractual	11 de octubre de 2025
Mora	0 días
Multas	No existe

Se concluye que de la información presentada en la Planilla de avance de servicios N° 01, el contratista ha cumplido con el cronograma valorado actualizado y el avance de ejecución de la obra es de **100.00%**. Así también se aprueba la Planilla en su totalidad y se recomienda a la máxima autoridad, continúe con el trámite de pago correspondiente.

Chiro Isla, 26 de agosto del 2025

Para los trámites pertinentes.

Sra. Lary Yumbo

ADMINSTRADOR DE CONTRATO